

《発行・お問い合わせ》

中野区 まちづくり推進部 まちづくり計画課

TEL：03-3228-5463 FAX：03-3228-5417

E-Mail：matidukurikeikaku@city.tokyo-nakano.lg.jp

◎沿線まちづくりの情報については
中野区公式ホームページからも
ご確認ください。



情報活用後、資源として古紙の集団回収へ

▲区HP

目次

- 1 西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟の活動報告
- 2 西武新宿線（中井駅～野方駅間）沿線まちづくりの2024年度進捗状況
- 3 西武新宿線（中井駅～野方駅間）連続立体交差事業の工事進捗の紹介

01 西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟の活動報告

2024.8.26 決起大会

地域住民の皆様や加盟団体など、約180名の方にご参加いただきました。

決起大会では、中井駅～野方駅間の連続立体交差事業の着実な推進、野方駅～井荻駅付近の連続立体交差化計画の早期事業化などについて、関係機関に働きかけていくことを決議しました。



▲区HP

決起大会の様子や
大会決議の全文は
こちらから



期成同盟理事による大会決議案の読み上げの様子

2024.8.26
～12.2 要請活動

期成同盟会長・区長・区議会議員らが各関係機関に訪問し、決起大会で決議した内容を直接伝えました。

- 2024.8.26 東京都技監へ要請活動
- 2024.11.21 西武鉄道株式会社代表取締役社長へ要請活動
- 2024.12.2 国土交通省関係部署へ要請活動



西武鉄道株式会社にて

① 沼袋駅周辺

沼袋駅前北側地区では、駅前の拠点整備に向け、権利者の皆様と勉強会を継続して実施しています。

今後も意見交換を重ねながら、駅前のまちづくり方針や地区計画等を検討していきます。

勉強会の範囲



詳しくはこちら

沼袋駅前北側地区のまちづくり

▲ 区HP



凡例

都市計画道路

鉄道・駅

地域の主な道路

河川

学校

都市計画公園

新井薬師前駅周辺地区
まちづくり検討範囲

沼袋駅周辺地区
まちづくり検討範囲

野方駅周辺地区
まちづくり検討範囲

② 区画街路第4号線

（事業期間：2026年3月まで）

幅員約6mの道路を14mに拡幅するため、用地取得を進めており、約4割の用地を取得済みです。

全ての用地の取得や道路工事の完了には時間が必要なため、事業期間を精査しています。

▼ にぎわい創出を目的とした社会実験の様子



取得後の用地を活用し、キッチンカーの出店や子どもが遊べるスペースを用意して、来訪された皆様に楽しんでいただきました。

詳しくは
こちら
区HP



③ 区画街路第3号線

（事業期間：2030年3月）

新井薬師前駅の駅前広場をするため、用地取得を進めて約9割の用地を取得済みです。

連続立体交差事業の進捗に合わせて整備を進めていきます。

▼ 新井薬師前駅南口正面にある



沿線まちづくりの取組を紹介します！

野方駅間）の地下化工事に合わせて、中野区では駅前広場などのオープンスペースの整備を行い、地域のにぎわい創出・活性化を目指しています。



⑤ 新井薬師前駅周辺

● 新井薬師前駅北側街区

2023年に区と地域住民、町会、商店街等との間で設立した検討会※¹で、まちの魅力づくりや課題に対応したまちづくりの検討を進めています。

● 新井薬師前駅南側街区

2020年に権利者主体で設立された協議会※²において、再開発事業の検討が進められております。また、区は再開発準備組合の設立に向けた活動を支援していきます。



※¹「新井薬師前駅北側街区まちづくり検討会」の検討範囲

※²「新井薬師前駅地区再開発協議会」の検討範囲



詳しくはこちら
新井薬師前駅北側街区のまちづくり



詳しくはこちら
新井薬師前駅南側街区のまちづくり

線

整備
あり、
。合



薬師駅前協同ビル

2026年3月までに解体する予定です。
解体後は、西武新宿線の連続立体交差事業に必要な作業ヤード等として活用する予定です。

詳しくは
こちら
区HP



⑥ 補助第220号線

● I 期区間 ～鉄道交差部付近～ (事業期間：2030年3月まで)

幅員11mの道路を整備するため、用地取得を進めており、約8割の用地を取得済みです。

連続立体交差事業の進捗に合わせて整備を進めていきます。

● II 期区間 ～五中つつじ通りから早稲田通りまで～




2024年度末に未完成部分の事業認可を取得する予定です。

今後は、沿道の皆様にご協力いただきながら、用地取得を進めていきます。

詳しくは
こちら
区HP



● 断面図

詳しくはこちら
西武鉄道株式会社
公式HP▶

● 施工順序と現在の工事進捗

取付部(地下から地表への移行区間)、各駅部、一般部(シールド区間)の工区に分けて工事を進めています。取付部及び各駅部では、主に掘削工事を進めています。また、一般部(シールド区間)では、シールドマシンによる掘削工事に向けた準備工事を進めています。

☒ 工事進捗
